


الرقم: ٢٩٧٨٨٧
التاريخ: ٢٨/١١/١٤٢٧
المشروعات:

سعادة مدير عام المشتريات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه صورة محضر تسليم الموقع واصل وصورة من المستخلص رقم (١٢) لمشروع جمع التبرعة التعليمي للبنات
قيمة الأعمال المنجزة ٣٥٠٥٦٣.٤٧ فقط مبلغ و قدره فقط ثلاثة مائة وخمسون الفا وخمسمائه وثلاثة وستون ريال وسبعة واربعون هلاله
حيث تم الحصر بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥ هـ لاتحاد اللازم نظاما ، ودمتم .

مدير التربية والتعليم
الاسم/ صفر بن فهاد بن ماجد الصقر
التوقيع/ 
الختم الرسمي

مدير شؤون المباني
أ/فهاد بن ماجد بن فهد الصقر
التوقيع/ 
الختم الرسمي

تاريخ وروده
تاريخ صدوره

رقم وارد إدارة العقود الانشائية
رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم
الضمان النهائي رقم :
ضمان السلفة رقم :
قيمة ضمان السلفة /
عنوان المقاول المذكور

جنسيته :

ص. ب () الرمز البريدي () سجل تجاري ()
مدير ادارة العقود الانشائية

الاسم /
التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتداف الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / /

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /
التوقيع /

ملحوظة هامة :

يجر هذا من أصل وثلاث صور تبقى أحدها لدى إدارة التعليم بالمنطقة أو إدارة المشاريع والصيانة (إن وجد) و الثانية لدى إدارة العقود الإنشائية و أصل و صورة للإدارة المالية بالوزارة و نعاد الصورة الثالثة من الإدارة المالية بالوزارة إلى مكتب الوكيل للمباني أولا بأول بعد استكمال إجراءات الصرف .



المؤسسة المنفذة / شركة بناء الجزيرة للمولات									
مدة التسديد: ٩٠٠ يوم		تاريخ التسديد: ١٢/١٧/١٤٣٤ هـ		رقم المشروع: ٢٤/١/١٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤		تاريخ استلام المبلغ: ١٤٣٥/٨/٦ هـ			
ملاحظة	المبلغ المتبقى	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحسميات	المبلغ المستحق الحالي قبل الخصم	إجمالي الدفعات المصروفة سابقاً	إجمالي قيمة الذبور المنفذة	إجمالي قيمة العقد		
١٤٣٨/٠٢/٦ هـ	٢١.٢٦٢٥٢.٣٠	٣٥.٥٦٣.٤٧	٠	٣٥.٥٦٣.٤٧	٥٥.٦٥٦.٥٥	٥٨٥٧١٢٤.٠٢	٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢	سنة وعشرون مليون وستة وثلاثمائة وخمسون ريال وثلاثون هلاله	
—	واحد عشرون مليون وستة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلاله	فقط ثلاثة مائة وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وأربعون هلاله	—	فقط ثلاثة مائة وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وأربعون هلاله	خمسة مليون وخمسمائة وستة ألفا وخمسمائة وستون ريال وخمسة وخمسون هلاله	خمسة مليون وستة مائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريال واثنان هلاله	سنة وعشرون مليون وستة وثلاثمائة وخمسون ريال وثلاثون هلاله	سنة وعشرون مليون وستة وثلاثمائة وخمسون ريال وثلاثون هلاله	

مدير إدارة الشؤون المالية

المُدَقَّق

مدير ادارة شحوض المباني

مدير إدارة الاشراف والتنفيذ

المهندس المنير
منير

2/5/2019

20



١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم ٩٠٠

مدة تنفيذ العملية :

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦

اجمالي قيمة العملية :

١٢

رقم المستخلص :

١٤٣٧/١١/٢٥ هـ

تاريخ الزيارة :

المجلس الأعلى للتربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

مجمع التويمة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر :

شوال / ١٤٣٧ هـ

رقم الصفحة : ١

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		٣	٤	٥	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	هـ	ريال	هـ									
		٠	٥٠٠٠٠	٠	٢٥			٢٠٠٠	٣م	١١٧٨٠	٣م	اعمال حفر او قطع للتربة	٢١١
		٠	٣٠٨٩٧٠	٠	٣٠			١٠٢٩٩	٣م	١٠٣٠٠	٣م	اعمال ردم التسويات	٣١١
		٠	٣٣٧٥٠٠٠٠٠	٠	٤٥			٧٥٠٠	٣م	٨٨٢٠	٣م	اعمال حفر الاساسات	١١٢
		٠	٧٩٣٨٠	٠	٢٧٠			٢٩٤	٣م	٥٨٠	٣م	اعمال خرسانة عادية	٢١٢
		٠	٢١١٦٤٠٠٠٠	٠	١١٠٠			١٩٢٤	٣م	٢٧٧٥	٣م	اعمال خرسانة مسلحة	٣١٢
		٠	٣٢٩٥٠	٠	١٠			٣٢٩٥	٢م	٣٢٩٥	٢م	طبقة عازلة للرطوبة افقية أسفلت	٦١٢
		٠	٠	٠	٤٥٠			٠	٣م	٢٠	٣م	مباني من الطوب الاسمنتي المصمت	٢١٣
		٠	٠	٠	٥٥			٠	٢م	١٥٤٠	٢م	مباني من الطوب الاسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار	١٣١٣
		٠	٠	٠	٩٥			٠	٢م	٤٥٠٠	٢م	اعمال تغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣
		٠	٠	٠	١٠٠٠٠			٠	عدد	٤	عدد	بوابة حديد بعرض (٤ متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	٧١٣
		٠	٢٩٢٥٢٠٠٠٠	٠								اجمالي الصفحة :	

ملاحظات

توقيع المهندس المشرف : م/ فهد عابد المدرع

توقيع مندوب المقاول :

١/ فهد بن سلطان بن محمد الصقر

توقيع المراجع :

م/ محمد صلاح عبد

شركة لبناء الجزيرة لمقاولات
مشروع مجمع التويمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٩٠٠ يوم
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
 رقم المستخلص : ١٣
 تاريخ الزيارة : ١٤٣٧/١١/٢٥ هـ

المشروع : اسم المشروع :
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر
 وكالة الوزارة للمباني
 وزارة التربية والتعليم
 للمحافظة العامة

رقم الصفحة : ٢
 مستخلص جاري عن شهر : شوال / ١٤٣٧

ملاحظات	مستحقات المقاول				فترة العقد		المتفد بالطبيعية		عدد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		هـ	ريال	هـ	زيادة عن البند			
	ريال	هـ	ريال	هـ							
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	بوابة حديد بعرض (٢.٥ متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٨١٣
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	٣١٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥	٠	٠	١٤٥٠	طروفيات خرسانية مشطوفة متباقة الصب (ملونه)	١٢١٤
	٠	٠	٠	٠	٥٥	٥٥	٠	٠	١٩٠	ترابيع رخام طبيعي (إنترلوك)	١٣١٤
	٠	٠	٠	٠	٧٥	٧٥	٠	٠	٨٠٠٠	طوب رصف مترابط (إنترلوك)	١٤١٤
	٠	٠	٠	٠	٤٥	٤٥	٠	٠	١٣٥	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسمك لا يقل عن ٤ سم	١١٥
	٠	٠	٠	٠	٤٠	٤٠	٠	٠	٥١٠	طبقة عازلة رطوبية لفائف مكونه من طبقتين	٢١٥
	٠	٠	٨٨٥٨٠	٠	١٠	٨٨٥٨	٠	٠	٩٩٠٠	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات	٣١٥
	٠	٠	٠	٠	٢٥	٢٥	٠	٠	٤٢٠	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	٤١٥
	٠	٠	٠	٠	٥٥	٥٥	٠	٠	٢٧٠	قبض مبتلي طوب اسمنتي مصمت سمك (١٠ سم)	٥١٥
	٠	٠	٨٨٥٨٠	٠						اجمالي الصفحة :	

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

م/ محمد صلاح عبد

توقيع المهندس المشرف م/ فهد عليم المبرع

توقيع المراجع

م/ فهد عليم المبرع

م/ فهد عليم المبرع

م/ فهد عليم المبرع

م/ فهد عليم المبرع

شركة بناء الجزييرة للمقاولات
 مشروع توريد التوزيعات الكهربائية

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 يوم ٩٠٠
 اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
 رقم المستخلص : ١٢
 تاريخ الزيارة : ١٤٣٧/١١/٢٥ هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم
 وكالة الوزارة للمباني
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

اسم المشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى عن شهر : شوال / ١٤٣٧

رقم الصفحة : ٢

ملاحظات	مستخلصات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		رقم البند	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		هـ	ريال	هـ	زيادة عن البند			
	ريال	هـ	ريال	هـ							
الأعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار											
	٠	٠	٠	٠	٧٥٠		٠	٣	عدد	توريد سلم المنيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	٦١٥
	٠	٠	٠	٠	٩٠٠		٠	٦	عدد	غطاء خران المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	٧١٥
	٠	٠	٢٢٠٠٠٠	٠	٨٠		٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	١١١
	٠	٠	١٦٦٦٠	٠	٦٠		٢٧١	٧١٠	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١١
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠		١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خران ارضي)	١١١
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠		١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خندق صرف)	١١١
	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠		١	١	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خران تحليل)	١١١
	٠	٠	٠	٠	١٠٠		٣٦	٣٦	م.ط	درج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء	٥١٤
	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠		٢٤	٢٤	عدد	جلسات لطلاب خارجيه حسب المخططات	١٨١٤
	٠	٠	٠	٠	٣٠٠		٢٠٨٠	٢٠٨٠	٢م	توريد تركيب مظلات تغطيه من هيكل معدني وخيام pvc	١٠١٣
	٠	٠	٢٤٤٢٦٠٠٠٠	٠						اجمالي الصفحة :	

توقيع المهندس المشرف : / فهد عابد المديح

توقيع المراجع : / محمد صلاح عبد

أ/فهد بن سلطان بن محمد الصقر

مختصة ببناء الجزيرة بصرية للمقاولات
 مشروع مجمع التويزة التعليمية
 وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٩٠٠ يوم
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦ ريال
 رقم المستخلص : ١٢
 تاريخ الزيارة : ١٤٣٧/١١/٢٥ هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم
 وكالة الوزارة للمباني
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر : شوال / ١٤٣٧

رقم الصفحة :

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعية		رقم البند	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		هـ	ريال	هـ	زيادة عن البند			
	هـ	ريال	هـ	ريال							
									١١١٧	خرسانة عادية سمك ١٠ سم	١١١٧
									٣١١٧	خرسانة عادية سمك ١٥ سم أسفل الأرضيات	٣١١٧
									٤١١٧	خرسانة عادية خفيفة لملي فراغ السقوط	٤١١٧
									١٠١١٧	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك ١٥ سم مسلحة تسليح خفيف (@٥سم أو @١٠سم) في الإحاطات	١٠١١٧
									١١١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	١١١٨
									١٣١١٨	خرسانة مسلحة للأسقف المغرقة هوردي (٣٧سم)	١٣١١٨
									١١١٩	مباني سمك ١٠ سم	١١١٩
									٢١١٩	مباني سمك ١٥ سم	٢١١٩
									٣١١٩	مباني سمك ٢٠ سم غير مغرول	٣١١٩
									١/٥/١٩	مباني بلوك اسمنتي سمك (٢٠سم) بعزل حراري	١/٥/١٩
									١١٢٠	بلاط موزايكو كسر رخام (٣٠*٣٠*٣ سم)	١١٢٠
									اجمالي الصفحة :		

إجمالي الصفحة :

توقيع المهندس المشرف : / فهد عيسى المديني

توقيع المراجع :

توقيع سديب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

١/ فهد بن سلطان محمد الصفر

شركة بنفاء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع الموهبة للتعليمية
 وادي السد واس

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٩٠٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٢

رقم المستخلص :

١٤٣٧/١١/٢٥ هـ

تاريخ الزيارة :

المشروع : وزارة التربية والتعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

مجمع التوعية التعليمية للبنات

اسم المقاول :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر شوال / ١٤٣٧

رقم الصفحة : ١

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	هـ	ريال	هـ					
									اجمالى صفحة رقم (١)
									اجمالى صفحة رقم (٢)
									اجمالى صفحة رقم (٣)
									اجمالى صفحة رقم (٤)
									اجمالى صفحة رقم (٥)
									اجمالى صفحة رقم (٦)
									اجمالى صفحة رقم (٧)
									اجمالى صفحة رقم (٨)
									اجمالى صفحة رقم (٩)
									اجمالى صفحة رقم (١٠)
									اجمالى صفحة رقم (١١)
									اجمالى صفحة رقم (١٢)
									اجمالى الصفحة :
									اجمالى الصفحة :

مدير شئون المباني

توقيع المهندس المشرف : م. فهد بن سلطان بن محمد الصقر

توقيع المراجع :

توقيع مندوب المقاول :

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابق)

مستند

(٢) تواجد مهنسى المقاول متواجد إعتداده معتمد

م / محمد صلاح عبد

(٣) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد إعتداده معتمد

مستند

(٤) تواجد مهنسى الكهرباء عدد واحد متواجد عند الحاجة إعتداده معتمد

مؤمنة

(٥) تأمين غرفة الإشراف

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي السد واس

آ/فهد بن سلطان بن محمد الصقر

آ/فهد بن سلطان بن محمد الصقر